

概 略 工 程 表

		数量	単位	班 編成	設計作 業日数	令和6年度 和歌山平野農地防災事業 名草排水路第7工区他工事												予定工期：令和6年8月5日～令和7年3月22日〈230日〉	
日数						R6.7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7.1月	2月	3月	4月	備考			
工種						0	30	60	90	120	150	180	210	240					
余 裕 期 間		1	式		20														
準 備 工		1	式		30														
3-1 工 区	仮 設 工	1	式	1	13														
	土 留 工・土 工	1	式	1	24														
	護 岸 工	234	m2	1	36														
遊 水 池 前	仮 設 工	1	式	1	35														
	土 留 工・土 工	1	式	1	11														
	護 岸 工	20	m2	1	10														
7 工 区	覆 工 板 撤 去 工	1	式	1	11														
	土 工	1	式	1	29														
	護 岸 工	754	m2	2	103														
	付 帯 工	1	式	1	7														
後 片 付 け					15														
水路内工事可能期間																			
全 体 工 程																			