令和6年度 和歌山平野農地防災事業 名草排水路第3-2工区工事 工程表

令和6年度 和歌山平野農地防				PO 27	- <u> </u>		11					10月			1 448				100				1月							3月			
工種	月		7月			8月		9月							11月			12月				1				2月 10 20 28							
	日	10	20	31	10	20	31	10	20) 3	0 10) 20)	31	10	20	3	0 10) 2	0	31	10	20	31	10		20	28	10	20			
材料・機械手配等	80																																
準備工																																	
支障木伐採、集積	1																																
仮締切														<u> </u>																			
大型土のう製作・設置、ポンプ設置	4																																
撤去															 																		
既設底版コンクリート取壊	3																																
矢板打込 No.33+10~No.35+8.7															¥																		
鋼矢板打設、矢板背面埋戻コンクリート充填	14																																
土留工																	↓ ↓																
仮設支保工設置	5																	, ,															
版下げ					++												1 1	1 :			-												
床掘	3																																
土留工																																	
本設支保工設置、仮設支保工撤去	8																																
撤去																		1 1															
矢板頭部切断	6																																
表面仕上(両岸)																			•														
パネル設置、裏込充填	28																																
底版·天端仕上																					-		,	_ _									
砕石、底版コン、埋戻コン	11																																
仮設撤去																								<u> </u>									
仮締切撤去	4																																
後片付け等																								į_									
借地復旧・地権者確認・後片付け	50																																
交通誘導員																			87日間														
														←	\vdash				2, H H					\rightarrow									
水替え期間																			78日間														
															\leftarrow							+++		→									
						8/2	20								21	0日間													3/	17			
						←																+ +							+ + -	 			