

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 2 5 日に契約した浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その 7）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 7 月 1 4 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 青森県つがる市富港町清水 1 7 番地 4 3
氏名 株式会社松橋建材 代表取締役 松橋 清治

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				182,050,000	
消費税相当額		式	1.000				16,550,000	
工事価格		式	1.000				165,500,000	
・工事原価		式	1.000				142,451,000	
・・直接工事費		式	1.000				97,674,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				81,830,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,176,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				180,000	
B3・・・・・・土砂掘削	渡漑土	m3	209.000	209.000	616	0	128,744	
B3・・・・・・渡漑土預土	仮設ヤード	m3	209.000	209.000	243	0	50,787	
B2・・・・・・河床洗掘部埋戻し		式	1.000				1,996,000	
B3・・・・・・河床洗掘部埋戻し	割栗石 15～20cm	m3	378.000	378.000	5,281	0	1,996,218	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,767,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,767,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋	m3	47.000	47.000	15,705	0	738,135	
B3・・・・・・ガス切断	軽量鋼矢板 3～7mm	m	429.000	429.000	1,817	0	779,493	
B3・・・・・・殻運搬	有筋	m3	47.000	47.000	3,788	0	178,036	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m3	47.000	47.000	1,372	0	64,484	
B3・・・・・・鋼矢板運搬		ton	6.740	6.740	1,054	0	7,104	
B1・・・矢板護岸工		式	1.000				57,693,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				1,373,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	43,858	
B3・・・・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m3	92.000	92.000	1,287	0	118,404	
B3・・・・・・土砂等運搬	右岸現場から紅葉仮置場へ	m3	83.000	83.000	1,103	0	91,549	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m3	175.000	175.000	131	0	22,925	
B3・・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から右岸現場へ	m3	110.000	110.000	1,482	0	163,020	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	312,507	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	294,521	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	230.000	230.000	857	0	197,110	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	300.000	300.000	429	0	128,700	
B2・・・笠コンクリート工		式	1.000				13,852,000	
B3・・・笠コンクリートブロック	H400×B500×L2000	m	291.000	291.000	47,343	0	13,776,813	
B3・・・養生・冬期割増	中詰コンクリート	式	1.000			0	75,539	
B2・・・矢板工		式	1.000				42,468,000	
B3・・・コンクリート矢板打設工	KC120 L=5.0m	枚	291.000	291.000	145,843	0	42,440,313	
B3・・・吸出防止材	t=10mm	m ²	29.000	29.000	944	0	27,376	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				4,672,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				180,000	
B3・・・床掘り	法面	式	1.000			0	47,709	
B3・・・土砂等運搬	張ブロック現場から左岸ヤードまで	m ³	116.000	116.000	459	0	53,244	
B3・・・土砂等運搬	張ブロック現場から右岸ヤードまで	m ³	44.000	44.000	922	0	40,568	
B3・・・預土	仮設ヤード	m ³	160.000	160.000	243	0	38,880	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				4,492,000	
B3・・・コンクリートブロック張り		m ²	641.000	641.000	5,653	0	3,623,573	
B3・・・張ブロック運搬	沿川仮置場から現場へ（500m m×500mm）	枚	2,049.000	2,049.000	289	0	592,161	
B3・・・張ブロック運搬	沿川仮置場から現場へ（500m m×250mm）	枚	1,025.000	1,025.000	270	0	276,750	
B1・・・根固め工		式	1.000				4,608,000	
B2・・・袋詰玉石工		式	1.000				4,608,000	
B3・・・袋詰玉石工	1t、割栗石15～20cm	袋	172.000	172.000	26,790	0	4,607,880	
B1・・・土質改良工		式	1.000				10,914,000	
B2・・・土質改良工		式	1.000				10,914,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材（特殊土用） H=1.0m	m ²	4,678.000	4,678.000	2,333	0	10,913,774	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				15,844,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				15,844,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				856,000	
B3・・・安定シート	設置～撤去 980N/5cm以上	m ²	2,397.000	2,397.000	250	0	599,250	
B3・・・安定シート	設置 980N/5cm以上	m ²	1,148.000	1,148.000	185	0	212,380	
B3・・・安定シート	撤去 980N/5cm以上	m ²	679.000	679.000	65	0	44,135	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,557,000	
B3・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から右岸現場へ	m ³	86.000	86.000	1,482	0	127,452	
B3・・・路体造成	1.0≦B<2.5	m ³	78.000	78.000	2,127	0	165,906	
B3・・・路体造成	2.5≦B<4.0	m ³	8.000	8.000	2,580	0	20,640	
B3・・・路体撤去		m ³	88.000	88.000	251	0	22,088	
B3・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	31.000	31.000	1,287	0	39,897	
B3・・・土砂等運搬	右岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	57.000	57.000	1,103	0	62,871	
B3・・・整地	紅葉仮置場	m ³	88.000	88.000	131	0	11,528	
B3・・・敷鉄板	左岸	m ²	436.000	436.000	1,375	0	599,500	
B3・・・敷鉄板	右岸	m ²	450.000	450.000	1,126	0	506,700	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				997,000	
B3・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から左岸現場へ	m ³	67.000	67.000	1,684	0	112,828	
B3・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から右岸現場へ	m ³	71.000	71.000	1,482	0	105,222	
B3・・・路体造成	4.0≦B	m ³	138.000	138.000	503	0	69,414	
B3・・・路体撤去		m ³	138.000	138.000	251	0	34,638	
B3・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	67.000	67.000	1,287	0	86,229	
B3・・・土砂等運搬	右岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	71.000	71.000	1,103	0	78,313	
B3・・・整地	紅葉仮置場	m ³	138.000	138.000	131	0	18,078	
B3・・・敷鉄板	左岸	m ²	159.000	159.000	1,375	0	218,625	
B3・・・敷鉄板	右岸	m ²	159.000	159.000	1,126	0	179,034	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・水路保護工	左岸	m	18.300	18.300	2,923	0	53,491	
B3・・・・・水路保護工	右岸	m	16.000	16.000	2,600	0	41,600	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				1,154,000	
B3・・・・・路体撤去	左岸（土砂）	m ³	212.000	212.000	251	0	53,212	
B3・・・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	212.000	212.000	1,287	0	272,844	
B3・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	212.000	212.000	131	0	27,772	
B3・・・・・敷鉄板	左岸	m ²	531.000	531.000	1,375	0	730,125	
B3・・・・・水路保護工	左岸	m	24.000	24.000	2,923	0	70,152	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				1,117,000	
B3・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から右岸現場へ	m ³	209.000	209.000	1,482	0	309,738	
B3・・・・・路体造成	4.0≦B（右岸）	m ³	209.000	209.000	503	0	105,127	
B3・・・・・路体撤去	右岸（改良土）	m ³	209.000	209.000	251	0	52,459	
B3・・・・・土砂等運搬	右岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	209.000	209.000	1,103	0	230,527	
B3・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	209.000	209.000	131	0	27,379	
B3・・・・・敷鉄板	右岸	m ²	269.000	269.000	1,126	0	302,894	
B3・・・・・水路保護工	右岸	m	34.000	34.000	2,600	0	88,400	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				629,000	
B3・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から現場へ	m ³	135.000	135.000	1,482	0	200,070	
B3・・・・・路体造成	4.0≦B	m ³	135.000	135.000	503	0	67,905	
B3・・・・・路体撤去		m ³	135.000	135.000	251	0	33,885	
B3・・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m ³	135.000	135.000	1,103	0	148,905	
B3・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	135.000	135.000	131	0	17,685	
B3・・・・・敷鉄板		m ²	115.000	115.000	1,126	0	129,490	
B3・・・・・水路保護工		m	12.000	12.000	2,600	0	31,200	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				176,000	
B3・・・・・路体撤去		m ³	36.000	36.000	251	0	9,036	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	36.000	36.000	1,287	0	46,332	
B3・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	36.000	36.000	131	0	4,716	
B3・・・・敷鉄板	水田進入路1	m ²	49.000	49.000	719	0	35,231	
B3・・・・敷鉄板	水田進入路2	m ²	43.000	43.000	1,375	0	59,125	
B3・・・・水路保護工	水田進入路1	m	4.400	4.400	1,952	0	8,589	
B3・・・・水路保護工	水田進入路2	m	4.300	4.300	2,923	0	12,569	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				1,813,000	
B3・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から現場へ	m ³	316.000	316.000	2,656	0	839,296	
B3・・・・路体造成	2.5≦B<4.0	m ³	316.000	316.000	869	0	274,604	
B3・・・・路盤造成	敷砂利 C-40 t=100mm B=2.5m	m ²	798.000	798.000	864	0	689,472	
B3・・・・水路保護工		m	5.600	5.600	1,728	0	9,677	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				532,000	
B3・・・・敷鉄板		m ²	257.000	257.000	2,070	0	531,990	
B2・・・・仮畦畔撤去工		式	1.000				12,000	
B3・・・・仮畦畔撤去		m	264.000	264.000	45	0	11,880	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				988,000	
B3・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から左岸現場へ	m ³	28.000	28.000	1,530	0	42,840	
B3・・・・耐候性大型土のう	製作・設置（左岸）	袋	34.000	34.000	6,927	0	235,518	
B3・・・・耐候性大型土のう	移設（撤去・再設置）（左岸）	袋	136.000	136.000	1,944	0	264,384	
B3・・・・耐候性大型土のう	撤去（再利用）（左岸）	袋	34.000	34.000	738	0	25,092	
B3・・・・大型土のう現場内小運搬	左岸現場から右岸現場へ	袋	34.000	34.000	445	0	15,130	
B3・・・・耐候性大型土のう	設置（再設置含む）（右岸）	袋	34.000	34.000	1,826	0	62,084	
B3・・・・耐候性大型土のう	移設（撤去・再設置）（右岸）	袋	142.000	142.000	1,944	0	276,048	
B3・・・・耐候性大型土のう	撤去	袋	34.000	34.000	947	0	32,198	
B3・・・・土砂等運搬	右岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	28.000	28.000	1,103	0	30,884	
B3・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	28.000	28.000	131	0	3,668	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・排水処理工		式	1.000				839,000	
B3・・・本体護岸工	釜場設置・撤去、ポンプ運転、ポンプ設置・撤去	箇所	11.000	11.000	76,261	0	838,871	
B2・・・安全費		式	1.000				1,815,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	138.000	138.000	13,155	0	1,815,390	
B2・・・除雪工		式	1.000				960,000	
B3・・・構造物周辺		m3	98.000	98.000	477	0	46,746	
B3・・・土工部		m3	590.000	590.000	181	0	106,790	
B3・・・仮設ヤード		m3	6,700.000	6,700.000	103	0	690,100	
B3・・・工事用道路		m3	1,280.000	1,280.000	91	0	116,480	
B2・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				1,424,000	
B3・・・雪寒仮囲い設置・撤去	Pタイプ：笠コンクリートブロック	式	1.000			0	1,227,820	
B3・・・雪寒仮囲い仮設材	Pタイプ：笠コンクリートブロック	式	1.000			0	196,399	
B2・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				975,000	
B3・・・廃プラスチック処分	土木シート類	m3	9.200	9.200	4,080	0	37,536	
B3・・・廃プラスチック処分	土のう袋	m3	0.400	0.400	9,559	0	3,824	
B3・・・土砂受入れ費	浅瀬土	m3	209.000	209.000	4,468	0	933,812	
・・・間接工事費		式	1.000				44,777,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				14,770,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				8,410,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,627,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,627,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				5,627,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラークレーン	台	1.000	1.000	1,139,679	0	1,139,679	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラークレーン 現場内の移動	台	1.000	1.000	258,242	0	258,242	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	台	1.000	1.000	64,941	0	64,941	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板（冬期割増あり）	式	1.000			0	4,071,189	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板（冬期割増なし）	式	1.000			0	93,153	
・・・現場環境改善費		式	1.000				733,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				733,000	
・・・現場管理費		式	1.000				30,007,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				30,007,000	
・一般管理費等		式	1.000				23,049,000	