概　略　工　程　表

工　事　名	数量	単位	班編成	設計作業日数	令和５年度　和歌山平野農地防災事業 花ヤ池他工事用道路工事　　予定工期：令和６年２月26日～令和６年７月24日（150日間）
工種					R6.2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月
余裕期間	1	式		10	
準備工	1	式		40	
土工	1	式	1	66	
地盤改良工	1,342	m3	1	9	
表土掘削工	4,722	m2	1	12	
撤去工	1	式	1	6	
仮設工	1	式	1	2	
後片付け				15	
全体工期				150	